

生产建设项目水土保持方案报告表  
水土保持设施验收

鉴定书

项目名称 湖南郴州桂东五爪坪~青山T接四都变电站35kV线路工程

项目编号 HNDL-SY-2023-169

建设地点 湖南郴州市桂东县

验收单位 国网湖南省电力有限公司郴州供电分公司

2024年1月27日

## 一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	湖南郴州桂东五爪坪~青山 T接四都变电站35kV线路工	行业 类别	输变电工程
主管部门 (或主要投资方)	国网湖南省电力有限公司郴 州供电分公司	项目 性质	新建
水土保持方案报告表批 复机关、文号及时间	桂东县水利局, (桂水承【2021】3号)		
水土保持方案变更批复 机关、文号及时间	/		
水土保持初步设计批复 机关、文号及时间	《国网郴州供电公司关于湖南郴州安仁羊脑35kV变 电站增容改造等2个项目初步设计及概算的批复》(郴 电建设【2022】25号)		
项目建设起止时间	本工程于2022年1月开工建设, 2022年6月完工		
水土保持方案编制单位	湖南科创电力工程技术有限公司		
水土保持初步设计单位	郴州郴能电力勘察设计有限公司		
水土保持监测单位	/		
水土保持施工单位	湖南大力电力建设集团有限公司		
水土保持监理单位	湖南电力工程咨询有限公司		
水土保持设施验收报告 编制单位	湖南经研电力设计有限公司		

## 二、验收意见

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）以及湖南省水利厅关于修订印发《湖南省生产建设项目水土保持监督管理办法》的通知（湘水发〔2022〕14号），国网湖南省电力有限公司郴州供电分公司（以下简称“我公司”）组织湖南科创电力工程技术有限公司、郴州郴能电力勘察设计有限公司、湖南电力工程咨询有限公司、湖南经研电力设计有限公司（水土保持设施验收报告编制单位）等单位，于2023年12月27日在长沙市对湖南郴州桂东五爪坪~青山T接四都变电站35kV线路工程水土保持设施进行了验收。成立了验收组（名单附后），并查勘了工程现场，查阅了验收资料，召开了验收会议，水土保持设施验收意见如下：

### （一）项目概况

项目名称：湖南郴州桂东五爪坪~青山T接四都变电站35kV线路工程

建设单位：国网湖南省电力有限公司郴州供电分公司

建设性质：新建

建设规模：本工程35kV送电线路包括1回，即五爪坪~青山T接四都变电站35kV线路。本线路起自已建35kV四都变电站4U间隔，采用电缆出线，沿变电站围墙敷设至电缆终端塔，上塔后向西北方绕行，左转经锅炉丘、横楼下至溪连村附近，然后右转至沙田村西侧，再向北绕行避开自然保护地，经黄家、峡里后一直向西走线接至35kV五青线N45杆。本线路位于郴州市桂东县境内，线路全长9.25km（单回路架设9.2km，电缆路径0.05km）。海拔高度在800m~1300m之间，地形为丘陵95%、平原5%。

本工程于2022年1月开工建设，2022年6月完工。

### （二）水土保持方案批复情况

我公司委托湖南科创电力工程技术有限公司编制《湖南郴州桂东五爪坪~青山T接四都变电站35kV线路工程水土保持方案报告表》（以下简称《方案报告表》），确定本项目水土流失防治责任范围为0.445hm<sup>2</sup>，水土流失防治执行南方红壤区一级标准，水土流失防治目标值为：水土流失治理度98%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率97%，表土保护率92%，林草植被恢复率98%，林草覆盖率27%。2021年12月30日，桂东县水利局对《方案报告表》予以同意。

### (三) 水土保持初步设计或施工图设计情况

我公司坚决贯彻执行水土保持“三同时”制度，初步设计阶段，将已批复的水土保持方案报告表中设计的各项水土保持措施纳入主体工程，编制了水保专篇，内容包括各项水土保持措施的典型设计要求、统一规定了施工完成后场地的植被恢复要求。

施工图设计阶段，设计单位将本阶段相关水保要求和实施措施进一步明确，对于塔基土地整治、植被恢复也提出详细的要求，在基础配置图中明确处理措施，并列出了每个塔基的主要水土保持措施工程量。为了切实在管理中落实好水土保持方案，建设单位在本工程建设中，把水土保持工程建设管理纳入到整个工程建设管理体系中，全面实行了项目法人责任制、招标投标制和工程监理制。在施工准备阶段，通过招投标择优选定设计、监理和施工总承包单位；在施工过程中，注意监督承建单位加强分包管理。水土保持设施均已落实了管护责任、管护人员和管护制度。水土保持工程设施由工程部统一负责管理和维护，制定了《服务质量考核标准》，另外在该输变电工程项目建设过程中，在施工图设计阶段，设计单位对该项目水土保持工程进行了相关设计。

### (四) 水土保持监测情况

我公司委托主体监理单位本项目水土保持监理工作，依据《水土保持工程质量评定规程》(SL336-2006)，本项目共计划分了土地整治工程、防洪排导工程、临时防护工程、植被建设工程 4 个单位工程；单位工程进一步划分为 5 个分部工程，113 个单元工程。根据水土保持设施质量评定要求，建设单位组织设计单位、施工单位、监理单位对项目水土保持措施进行了全面检查和初步验收。经施工单位自评，监理单位质检，认定 113 个单元工程全部合格。详见表 1。

表 1 水土保持工程措施质量评定结果

单位工程	分部工程	防治分区	单元工程	单位	单元数量	合格数量	合格率
土地整治工程	场地整治	线路工程	表土剥离	m <sup>3</sup>	4	4	100%
			表土回覆	m <sup>3</sup>	4	4	100%
			土地整治	m <sup>2</sup>	44	44	100%
			复耕	m <sup>2</sup>	1	1	100%
防洪排导工程	排洪倒流设施	线路工程	截排水沟	m	4	4	100%
植被建设工程	点片状植被	线路工程	撒播草籽	m <sup>2</sup>	42	42	100%
临时防护工程	临时拦挡	线路工程	编织袋挡墙	m	4	4	100%
	临时苫盖	线路工程	防尘网	m <sup>2</sup>	10	10	100%

合计	113	113	100%
----	-----	-----	------

### (五) 验收报告编制情况和主要结论

#### 1、本工程水土保持工程措施实际实施情况为：

工程区截排水沟 360m，表土剥离 350m<sup>3</sup>（由于现场实际可剥离表土厚度有所增加，导致表土剥离量较原方案设计工程措施增加 50m<sup>3</sup>），表土回覆 350m<sup>3</sup>（由于现场实际可剥离表土厚度有所增加，导致表土剥离量较原方案设计工程措施增加 50m<sup>3</sup>，表土剥离全部用于表土回覆），土地整治 4400m<sup>2</sup>（由于施工结束后，对后期绿化区域进行了土地整治，导致土地整治面积较原水保方案增加 200m<sup>2</sup>），复耕 100m<sup>2</sup>。

表 2 已完成工程措施统计表

防治分区	措施名称	单位	方案量	实施量	增减量	实施时间	实施位置
35kV 送电线路	截排水沟	m	360	360	0	2022.3-2022.5	道路一侧
	表土剥离	m <sup>3</sup>	300	350	50	2022.4-2022.6	全区
	表土回覆	m <sup>3</sup>	300	350	50	2022.4-2022.5	后期绿化区
	土地整治	m <sup>2</sup>	4200	4400	200	2022.2-2023.5	后期绿化区
	复耕	m <sup>2</sup>	100	100	0	2022.2-2023.5	耕地区

#### 2、本工程水土保持植物措施实际实施情况为：

本工程实施的植物措施与原方案设计植物措施对比，未实施种植杜鹃措施未种植草皮，改用撒播草籽。工程区撒播草籽增加了 900m<sup>2</sup>，主要原因是项目对扰动范围内可绿化区域均进行撒播草籽进行恢复，撒播草籽代替种植杜鹃和草皮。

表 3 已完成植物措施统计表

防治分区	措施名称	单位	方案量	实施量	增减量	实施时间	实施位置
35kV 送电线路	种植杜鹃	m <sup>2</sup>	2600	0	-2600	2022.4-2022.6	道路一侧
	撒播草籽	m <sup>2</sup>	3300	4200	900	2022.4-2022.6	全区
	铺草皮	m <sup>2</sup>	800	0	-800	2022.4-2022.6	/

#### 3、本工程水土保持临时措施实际实施情况为：

工程区编织袋挡墙 330m<sup>3</sup>，防尘网 1000m<sup>2</sup>（由于实际苫盖面积增加，导致防尘网面积增加 110m<sup>2</sup>）。

表 4 已完成临时措施统计表

防治分区	措施名称	单位	方案量	实施量	增减量	实施时间	实施位置
35kV 送电	编织袋挡	m <sup>3</sup>	330	330	0	2022.1-2022.4	临时堆土外

线路	墙						围
	防尘网	m <sup>2</sup>	890	1000	110	2022.1-2022.4	裸露地表及临时堆土

工程建设过程中采取的防治措施体系中工程与水保方案基本保持一致，本工程的水土保持措施总体布局基本未发生变化，基本落实了水土保持方案及其批复的要求。综上所述，本工程水土保持措施功能满足水保方案的要求，总体布局是完整、合理的。

#### 4、实际完成投资与方案设计对比分析

湖南郴州桂东五爪坪~青山T接四都变电站35kV线路工程实际完成水土保持总投资22.27万元，其中工程措施投资4.55万元，植物措施投资3.26万元，临时措施投资7.02万元，独立费用6.99万元。实际完成水土保持总投资较水土保持方案估算总投资减少了1.1万元。水土保持投资对照详见表5。

表5 实际完成与方案设计水土保持投资对照表单位：万元

序号	工程或费用名称	方案计划投资	实际投资	变化情况
1	第一部分工程措施	4.35	4.55	0.2
2	第二部分植物措施	3.36	3.26	-0.1
3	第三部分临时措施	6.92	7.02	0.1
4	第四部分独立费用	6.99	6.99	0
5	基本预备费	1.3	0	-1.3
6	水土保持补偿费	0.45	0.45	0
7	水土保持总投资	23.37	22.27	-1.1

#### 5、本工程水土流失防治指标如下：

水土流失治理度99.87%，渣土防护率98.22%，表土保护率97.71%，土壤流失控制比1.02，林草植被恢复率99.49%，林草覆盖率98.88%。工程水土保持措施落实情况良好，水土保持防治效果明显，工程水土流失防治责任范围内的水土流失得到了较为有效的治理，水土流失防治效果达到了法律法规和地方有关技术标准的要求，水土保持设施运行正常。

表6 水土流失防治目标完成情况表

指标名称	方案目标值	评估依据	计算	调查结果	达标情况
水土流失治理度(%)	98	水土流失治理达标面积/水土流失总面积(m <sup>2</sup> )	4444/4450	99.87	达标
土壤流失控制比	1.0	容许土壤流失量/治理后平均土壤侵蚀模数t/(km <sup>2</sup> a)	500/490	1.02	达标
渣土防护率(%)	97	采取措施后实际拦挡临时堆	1424/1450	98.22	达标

		土数量/临时堆土总量总量 (m <sup>3</sup> )			
表土保护率(%)	92	保护的表土数量/可剥离表土 总量(m <sup>3</sup> )	342/350	97.71	达标
林草植被恢复率 (%)	98	林草植被面积/可恢复林草植 被面积(m <sup>2</sup> )	4278/4300	99.49	达标
林草覆盖率(%)	27	林草植被面积/项目建设区总 面积(m <sup>2</sup> )	4400/4450	98.88	达标

综上所述,本项目水土保持工程建设符合国家水土保持法律法规及技术规范的有关规定和要求,水土保持工程总体工程质量合格,达到了水土保持方案及批复的要求,基本完成了水土流失预防和治理任务,水土流失防治指标达到水土保持方案确定的目标值,符合水土保持设施验收合格条件。

#### (六) 验收结论

验收组认为:我公司依法编报了水土保持方案,依法依规缴纳了水土保持补偿费,开展了水土保持后续设计,落实水土保持“三同时”制度,实施了水土保持方案确定的各项防治措施,完成了批复的防治任务;水土保持设施质量总体合格,水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值,较好地控制和减少了工程建设中的水土流失;施工期间开展了水土保持监测、监理工作;运行期间的管理维护责任得到落实,符合水土保持设施验收的条件,同意本工程水土保持设施通过验收。

#### (七) 后续管护要求

- 1、各个防治分区目前采取了撒播草籽等绿化措施,建议按照水土保持方案的设计要求进一步加强植被养护,确保植物措施的水土保持功能发挥;
- 2、加强植被措施的后期抚育、管护和补植。

三、验收组成员签字表

分工	姓名	单位	职务/职称	签字	备注
组长	廖美娜	国网湖南省电力有限公司郴州供电分公司	高工		建设单位
成员	周俊	湖南科鑫电力设计有限公司	工程师		设计单位
	谢薇	湖南经研电力设计有限公司	工程师		验收报告编制单位
	陈文波	湖南电力工程咨询有限公司	工程师		监理单位
	严为良	湖南省隆维生态工程有限公司	工程师		水土保持方案编制单位
	王阳	湖南大力电力建设集团有限公司	工程师		施工单位
	徐义军	湖南省水利水电科学研究院	高工		特邀专家