

湖南株洲株洲县湾塘 110kV 输变电工程 竣工环境保护验收意见

根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 682 号）、《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评〔2017〕4 号），2024 年 9 月 23 日国网湖南省电力有限公司株洲供电分公司在长沙召开了湖南株洲株洲县湾塘 110kV 输变电工程竣工环境保护验收会议。

参加会议的有国网湖南省电力有限公司经济技术研究院（技术审评单位），国网湖南省电力有限公司电力科学研究院（技术监督单位），湖南省湘电试验研究院有限公司（环评单位、验收调查单位），监测单位以及项目设计、施工、监理等单位代表和特邀专家，组成验收工作组（名单附后）。

验收工作组于 2024 年 9 月 23 日对本项目进行了竣工环境保护验收技术审评及验收审查会。会议听取了建设管理单位关于工程建设和环境保护实施情况的汇报、验收调查单位关于工程竣工环境保护验收调查情况的汇报和技术审评单位关于报告审评和现场检查情况的汇报，并审阅了相关资料。经认真讨论、审议，形成验收意见如下：

一、项目建设基本情况

本项目建设内容为：

（1）湾塘 110kV 变电站新建工程：采用全户内布置，建设 1×63MVA 主变压器，110kV 出线 2 回，无功补偿装置 1×（4+6）Mvar，运行名：花园 110kV 变电站。

（2）都塘 220kV 变电站 110kV 出线间隔扩建工程：扩建 110kV 出线间隔 1 个，扩建工程在站内预留位置建设，不需新征用地。

(3) 涿口~淦田 110kV 线路淦田侧改进都塘变 110kV 线路工程：线路起于 220kV 都塘变间隔，止于 110kV 涿淦线预留改造塔，新建线路路径长度 8.566km。其中双回路架设 0.455km（利旧 110kV 都托线杆塔），单回路架设 8.111km，新建杆塔 28 基。

(4) 涿淦线、团托线双 T 湾塘变 110kV 线路工程：线路起于新建双回双 T 塔，止于 110kV 湾塘变，新建双回架空线 1.292km，新建双回电缆沟 0.01km，新建杆塔 7 基。

二、项目变动情况

本项目不涉及重大变动。

三、环境保护设施落实情况

本项目按照环境影响报告表及其批复文件提出的要求，落实了污染防治和生态保护措施。

四、环境保护设施调试效果

本项目变电站内设置有化粪池，变电站运行期产生的少量生活污水经化粪池处理后定期清掏，不外排。变电站内设有成品事故油池，施工完成后经过相应调试工作；本期主变压器的油量约 17.25t，折合体积约 19.6m³；根据《火力发电厂与变电站设计防火规范》（GB50229-2019）中“总事故贮油池的容量应按其接入的油量最大的一台设备确定”规定，变电站本期新建事故油池 1 座，有效容积为 24m³，满足规范要求。事故油池具有油水分离功能及防渗措施，符合环境影响报告表及其批复文件要求。

五、项目建设对环境的影响

本项目采取了有效的生态保护措施，生态恢复状况良好，项目电磁环境和声环境监测值均符合相关标准要求；变电站内生活污水和固体废物均得到妥善处置，对周围环境影响较小；站内建有事故油池，环境风险控制措施可行。

环评

六、验收结论

本项目环境保护手续齐全，落实了环境影响报告表及其批复文件要求，各项环境保护设施合格、措施有效，验收调查报告符合相关技术规范，验收组一致同意本工程通过竣工环境保护验收。

七、后续要求

需进一步加强工程运行期巡查、环境管理，做好公众科普宣传工作。

验收组组长：侯斌

验收组副组长：侯赞 孙伟

李瑞章

2024年9月23日