

湖南岳阳汨罗川山 110kV 输变电工程竣工

环境保护验收意见

根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 682 号）、《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评〔2017〕4 号），2023 年 11 月 21 日国网湖南省电力有限公司岳阳供电分公司在长沙开展了湖南岳阳汨罗川山 110kV 输变电工程竣工环境保护验收会议。

参加会议的有国网湖南省电力有限公司经济技术研究院（技术审评单位），国网湖南省电力有限公司电力科学研究院（技术监督单位），中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司（验收调查单位、环评单位），监测单位以及项目设计、施工、监理等单位代表和特邀专家，组成验收工作组（名单附后）。

验收工作组于 2023 年 11 月 21 日对本项目进行了竣工环境保护验收技术审评及验收审查会。会议听取了建设管理单位关于工程建设和环境保护实施情况的汇报、验收调查单位关于工程竣工环境保护验收调查情况的汇报和技术审评单位关于报告审评和现场检查情况的汇报，并审阅了相关资料。经认真讨论、审议，形成验收意见如下：

一、项目建设基本情况

本项目建设内容包括：

(1) 川山 110kV 变电站新建工程：本期建设 1×50MVA 主变，110kV 出线 2 回，容性无功补偿装置 1×(3.6+4.8) Mvar。(变电站运行名为“团结 110kV 变电站”)。

(2) 新建袁家铺-安园 π 入川山 110kV 线路工程：线路全长 3.211km，其中双回路段 2.425km，单回路段 0.786km，新建杆塔共 16 基，对 220kV 袁塋线 37#、38#进行升高改造，更换 36#-38#段导线。(本期新建线路运行名称为“110kV 袁团线、110kV 安团线”)。

本期新建线路 π 接点位于 110kV 袁安线 40#~42#塔之间，拆除 41#塔；对 220kV 袁塋线 37#、38#拆除后还建。

本项目位于湖南省岳阳市汨罗市。

二、项目变动情况

本项目不涉及重大变动。

三、环境保护设施落实情况

本项目按照环境影响报告表及其批复文件提出的要求，落实了污染防治和生态保护措施。

四、环境保护设施调试效果

变电站内设有成品事故油池，施工完成后经过相应调试工作；团结 110kV 变电站新建有效容积为 25m³的事故油池，站内本期单台主变油重 20.28t，约 22.66m³，满足最大单台主变油量 100%的设计要求。事故油池具有油水分离功能及防渗措施，符合环境影响报告表及其批复文件要求。

五、项目建设对环境的影响

本项目采取了有效的生态保护措施，生态恢复状况良好，项目电磁环境和声环境监测值均符合相关标准要求。

六、验收结论

本项目环境保护手续齐全，落实了环境影响报告表及其批复文件要求，各项环境保护设施合格、措施有效，验收调查报告符合相关技术规范，验收组一致同意本工程通过竣工环境保护验收。

七、后续要求

需进一步加强工程运行期巡查、环境管理，做好公众科普宣传工作。

验收组组长：

郑卫伟

验收组副组长：

侯赞

杨蕊耘

郑强

2023年11月21日