

国网湖南省电力有限公司经营区2024年7月电源接入送出工程及电网互联互通工程进展情况统计表

序号	35千伏-220千伏接入的电源/电网互联项目本体情况								送出工程/联网工程情况			
	项目名称	投资主体名称	项目类型	规模（万千瓦）	接入站点	接入电压等级（千伏）	是否开工	预计投产时间	送出工程/联网工程名称	接入间隔名称（非备用间隔可写扩建间隔）	是否开工	预计投产时间
1	平江县市政污泥与生活（餐厨）垃圾焚烧发电厂	湖南平江军信环保有限公司	垃圾电厂	1.5	110kV平江变电站	35	是	2025.6.30	湖南岳阳平江垃圾电厂35千伏送出工程	利旧110kV平江变35kV备用间隔	是	2025.6.30
2	浏阳市生活垃圾焚烧发电厂	湖南浏阳军信环保有限公司	垃圾电厂	3	220kV淮川变电站	110	是	2024.12.30	湖南长沙浏阳垃圾焚烧发电110千伏送出工程	利旧220kV淮川变110kV备用间隔	否（预计8月开工）	2024.12.30
3	衡东燃气发电项目	湘投国际（衡东）燃气发电有限公司	燃气机组	98	500kV雁城变电站	220	是	2025.6.30	湖南衡阳衡东燃机220千伏送出工程	扩建2个间隔	是	2024.11.30
4	大唐华银株洲扩能升级改造项目	大唐华银电力股份有限公司	煤电	200	500kV古亭变电站	500	是	2025.12.30	湖南华银株洲新厂500千伏送出工程	扩建2个间隔	是	2025.1.30
5	陕煤石门燃煤发电工程升级替代项目	大唐石门发电有限公司	煤电	132	500kV岗市变电站/澧州变电站	500/220	是	2025.12.30	湖南常德石门电厂三期500千伏/220千伏送出工程	利旧500kV岗市变500kV间隔，扩建500kV澧州变220kV间隔	是	2025.3.30
6	长安益阳发电有限公司三期扩建工程	长安益阳发电有限公司	煤电	200	500kV艾家冲变电站	500	是	2024.12.30	湖南益阳电厂三期500千伏送出工程	利旧500kV艾家冲变500kV间隔	是	2024.11.30
7	湖南平江抽水蓄能电站	湖南平江抽水蓄能有限公司	水电	140	500kV浏阳变电站	500	是	2025.12.30	湖南岳阳平江抽水蓄能电厂500千伏送出工程	扩建1个间隔	是	2025.6.30